



FAZE	POPIS ČINNOSTI	OMEZENÍ PROVOZU	DOBA TRVÁNÍ
1	OSTRAŇENÍ VÝBĚV, ZÁKLADOVÁ ROVNANNA - VYTVOŘENÍ A OCHRANA NÍZKOTISKÝCH SÍTÍ - VYROVNÁNÍ PŮVODNÍ STŘEDK PRO PODPORY P1 A P2 - VYROVNÁNÍ PANELOVÉ STŘEDK PRO PODPORY P3 A P4 - VYROVNÁNÍ PŮVODNÍ STŘEDK PRO PODPORY P3 A P4 - ZŘÍZENÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY	Bábny – Chemulov =VÝLUKA KOLEJE 4, 9 A 6, 7 =VÝLUKA 1 DEN (8 HODIN) Praha Maserškovo n. – Dětin hlava =VÝLUKA KOLEJE 4, 4 A 8 =VÝLUKA 1 DEN (8 HODIN) =VÝLUKA TRÁKCE	PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA TRVÁNÍ 1/2 TÝDNE
2	PODPĚRY - ZBUDOVÁNÍ PODPĚRY P1 - ZBUDOVÁNÍ SCHODKOVÉHO RAMĚNÍ U PODPORY P1 - STARÁ PODPĚR P2, P3 A P4 NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ - KOMPLEKČNĚ NK NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ	Bábny – Chemulov - BEZ OMEZENÍ Praha Maserškovo n. – Dětin hlava =VÝLUKA TRÁKCE	PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA TRVÁNÍ 1/2 TÝDNE
3	OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - OSAZENÍ PODPĚRY P2, P3 A P4 DO DEFINITIVNÍ POLOHY ERÁBĚM - OSAZENÍ NK NA PODPĚRY ERÁBĚM	Bábny – Chemulov - VÝLUČENÍ VŠECHNY KOLEJE =VÝLUKA VÝLUKA 6 HODINY =VÝLUKA TRÁKCE Praha Maserškovo n. – Dětin hlava =VÝLUČENÍ VŠECHNY KOLEJE =VÝLUKA VÝLUKA 6 HODINY =VÝLUKA TRÁKCE	PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA TRVÁNÍ 4 HODINY
4	KOMPLEKČNĚ - ZBUDOVÁNÍ SCHODKOVÉ KĚŽE U PODPĚRY P4 - TRUBAŘSKÉ DOPŮLNĚNÍ LANKY - ODKOVÁNÍ - NAPROVEDENÍ NA NAVAZUJÍCÍ CHODNIČKY	Bábny – Chemulov - BEZ OMEZENÍ Praha Maserškovo n. – Dětin hlava =VÝLUKA TRÁKCE	PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA TRVÁNÍ 1 TÝDEN
PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ DÉLKA OPRAVY 2 TÝDNY			

VŠEOBECNÝ SYSTÉM B.V.

S. E. B. V. I. S.

TOP

S. E. B. V. I. S.

VÝSTAVBA PROVOZORNI LANKY V ZŠ PRAHA – BUBNY
SO 201 – PROVOZORNI LANKA
D – DOKUMENTACE OBJEKTU

POSTUP VÝSTAVBY

Vedoucí projektu	ING. P. MAREK	Zodpovědný projektant	ING. I. HENZ	Investor	SZ. S.O. SS. ZABUD
Vypracoval	ING. I. HENZ	Kontroloval	ING. P. MAREK	Místní státní	HOŘESLAVICE
Datum	03/2020	Formát	B4	Číslo kape	86-19
Účel	DUSP+PPPS	Měřítko	1:250	Číslo přílohy	D.3.7

SOUHRNNÝ SYSTÉM S- JISK